

(様式第 24 号)

年 月 日

茨城県南水道企業団
企業長 殿

配水管耐圧試験報告書

指定給水装置工事事業者

住 所

事業者名

給水装置工事主任技術者

氏 名

下記のとおり耐圧試験をおこない、茨城県南水道企業団給水装置工事設計及び施工基準に適合していることを確認しましたので、報告いたします。

| | | | |
|------|--------------------------|---|-----|
| 工事内容 | 受付番号 | 年度 給配工第 号 | |
| | 申込者 | | |
| | 工事場所 | | |
| 試験結果 | 測定日 | 年 月 日 | |
| | 開始時水圧 | 時 分 | Mpa |
| | 測定時間 | 時間 | 分 |
| | 終了時水圧 | 時 分 | Mpa |
| | 水圧誤差 | Mpa | |
| | 合否基準 ※該当項目にチェックを入れること | 1. ダクタイル鋳鉄管(DIP) <input type="checkbox"/> 0.75Mpa×5時間(0.70Mpa 保持) 2. 配水用ポリエチレン管(HPEP) <input type="checkbox"/> 加圧調整後 0.50Mpa×1時間(0.40Mpa 保持) <input type="checkbox"/> 加圧調整後 0.50Mpa×5時間(0.30Mpa 保持) | |
| | 企業団立会人 | | |

【添付書類】 自記録水圧測定器測定結果チャート紙 1部(企業団立会人署名のもの)